



PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL  
CLUJ-NAPOCA

## **A. Clujul metropolitan (5 proiecte)**

**1. Centura metropolitană și nodurile și drumurile de legătură (1 Decembrie, Bucium, zona Edgar Quinet, Frunzișului, Calea Turzii, Mihai Românul, zona Bună Ziua, Borhanci, Sopor, Calea Someșeni, Traian Vuia, B-dul Muncii)**

*Documentațiile tehnice și de urbanism sunt în curs de realizare. Suntem la faza de obținere aviz de Mediu pentru PUZ.*

**2. Tren metropolitan. Noduri intermodale: Tetarom, Gară, Clujana, Podul IRA, Aeroport**

*Documentațiile tehnice și de urbanism sunt în curs de realizare. Termen pentru PUZ – 30 aprilie 2021, termen pentru SF – 30 iunie 2021.*

**3. Metrou: Finalizarea studiilor necesare**

*Documentațiile tehnice și de urbanism sunt în curs de realizare. Termen pentru PUZ – 31 august 2021, SF – 30 iunie 2022.*

**4. Conectarea Clujului la autostrada Transilvania (în parteneriat cu guvernul României)**

*În procedură de licitație publică.*

**5. Campus universitar metropolitan**

*La stadiul de identificare amplasament în colaborare cu universitățile clujene și cu administrațiile locale din zona metropolitană.*

## **B. Mobilitate sustenabilă (3 proiecte)**

**6. Modernizarea parcului auto cu mijloace de transport ecologice: tramvaie, troleibuze, autobuze electrice, autobuze cu hidrogen**

*Pentru 24 de tramvaie au fost încheiate contracte. 4 tramvaie se află deja în teste. Finanțarea se face din fonduri europene.*

*Sunt în pregătire proiectele care vor fi depuse pentru finanțare europeană în viitoarea perioadă programatică: 30 de troleibuze, 20 de autobuze electrice, 20 de autobuze cu hidrogen.*

## **7. Extinderea liniilor de troleibuz**

*Suntem la stadiul de probe tehnologice pentru primele 4 linii:*

*Linia 2: Cartierul Mănăștur – Piața Gării (linie nouă);*

*Linia 10: Cartierul Gheorgheni – B-dul Nicolae Titulescu – Piața 1 Mai – B-dul Muncii (linie nouă);*

*Linia 14: Cartierul Mănăștur – Piața Mărăști – B-dul Muncii (linie nouă);*

*Linia 23: se va înlocui actuala linia de autobuz cu troleibuze pe traseul Piața Mihai Viteazul – Piața 1 Mai – B-dul Muncii.*

## **8. Extinderea programului Autobuze școlare**

*Este realizată achiziția publică a încă 10 autobuze noi pentru elevi (model Iveco Daily, norma Euro 6).*

**C. Cluj-Napoca: oraș pentru pietoni** (proiect major care va avea în vedere toate cartierele; în acest moment sunt în derulare 6 proiecte)

**9. Reamenajarea străzii Mihail Kogălniceanu și a străzilor adiacente:** Universității, Em. de Martonne, axa nord-sud alcătuită din străzile János Bolyai – Hermann Oberth – Kovács Dezső, Gaál Gábor și Baba Novac, inclusiv Piața Cipariu și strada Iuliu Maniu (fonduri europene, a fost concurs internațional – concursurile de soluții sunt un model de bune practici)

*– Faza de achiziție publică lucrări, depunere oferte: 14 octombrie.*

**10. Grigorescu – zona Piața 14 Iulie și străzi adiacente** (străzile Garibaldi, Toduță, Grozăvescu, Milcov, Goga, Enescu)

*– DALI (Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție) este în lucru, urmează să fie finalizată până la finalul anului 2020.*

**11.** Mărăști: Zona Biserica Sf. Petru – pod Aurel Vlaicu – Aleea Bibliotecii – Fabricii până la str. București (va include un parking subteran)

– *În pregătire caietul de sarcini pentru achiziție SF.*

**12.** Zona Piața Zorilor și străzi adiacente (inclusiv un parking subteran)

– *În pregătire caietul de sarcini pentru achiziție SF.*

**13.** Iris – zona Piața Liebknecht

– *În pregătire caietul de sarcini pentru achiziție SF.*

**14.** Între Lacuri – strada Dunării, strada Galați, strada Între Lacuri

– *În pregătire caietul de sarcini pentru achiziție SF.*

**D. Infrastructură pentru viitor și regenerare urbană (10 proiecte)**

**15.** Plan Urbanistic Zonal pentru noul Cartier Sopor (250 de hectare)

*Premieră în România: un concurs internațional de soluții pentru a face un nou cartier. Ordin de începere pentru partea de proiectare dat luni, 10 februarie 2020. Termenul de realizare este de 18 luni, plus perioada necesară pentru obținerea avizelor.*

**16.** Actualizarea planului urbanistic general

*Achiziție publică realizată, contractul este în curs de semnare, termen de realizare: 24 luni.*

**17.** Reabilitare zona Piața Blaga (Piața Lucian Blaga și străzile: Republicii (primul tronson), Napoca, Petru Maior, Emil Isac – fonduri europene)

*În lucru, termen de realizare: 30 noiembrie.*

**18.** Reabilitare scuar CEC de pe Cuza Vodă (fonduri europene, parte din proiectul străzii Ferdinand și străzi adiacente)

*În lucru, urmează să fie finalizat în luna octombrie.*

**19.** Reabilitare strada Tipografiei – tronson 2

– *Este la faza de achiziție publică pentru lucrări.*

## **20. Reabilitare B-dul 21 Decembrie (fonduri europene)**

*– Este la faza de obținere a autorizației de construire. După obținerea AC, termen execuție lucrări – 13 luni de la ordinul de începere.*

## **21. Regenerarea urbană a zonei străzilor Calea Mănăstur, Mărginașă și Oțetului**

*– Este la faza de realizare SF. După aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Consiliul local, urmează licitația pentru proiectare și execuție și realizarea exproprierilor necesare. Estimare realizare: 2021-2022.*

## **22. Strada Moș Ion Roată**

*În lucru, ordin de începere lucrări dat la 15 iulie, termen de realizare: 12 luni (la care se adaugă eventuale întreruperi de iarnă).*

## **23. Drumul din Lomb**

*Este în faza de inventariere a lucrărilor și materialelor existente. Finalizarea lucrărilor: 2021.*

## **24. Modernizare Valea Fânațelor**

*Lucrări de modernizare pe tronsonul pe care sunt introduse utilitățile (se finalizează în această toamnă), modernizarea întregii străzi urmează să fie realizată pe măsură ce companiile de utilități își realizează investițiile.*

## **E. Poduri și pasaje (5 proiecte)**

### **25. Noul pod Garibaldi**

*– Finalizat proiect tehnic, urmează organizare licitație în această toamnă.*

### **26. Pod nou peste Someș str. Oașului – Răsăritului**

*Suntem la faza de achiziție publică pentru proiectare și execuție. Total proiectare și execuție: 24 de luni (plus eventuale întreruperi în lunile de iarnă).*

### **27. Podul Porțelanului – podul nou**

*Reevaluare a soluției tehnice și a contractului de execuție.*

### **28. Reabilitare podul Locomotivei**

*Suntem la faza de proiectare. Estimare realizare: 2021-2022.*

**29.** Pasaj rutier peste calea ferată în zona Tăietura Turcului (în colaborare cu CFR) – predat la CFR

*Municipalitatea a finanțat un studiu de fezabilitate pentru realizarea unui pasaj rutier peste calea ferată în zona Tăietura Turcului, studiu pe care l-a predat Companiei Naționale de Căi Ferate „Căile Ferate Române” pentru a fi implementat. Acesta va fi realizat ca parte a proiectului privind Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor. În februarie 2020, împreună cu ministrul transporturilor, Lucian Bode, și cu primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, am semnat acordul de implementare a proiectului „Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor”. Durata de implementare a proiectului este de 48 de luni, execuția lucrărilor va avea loc în perioada aprilie 2021 – octombrie 2024. Este un proiect de peste 7 miliarde de lei, finanțat de la bugetul național și din fonduri europene.*

**F. Parkinguri și parcări (10 proiecte)**

**30.** Parking Primăverii 8 ( 267 de locuri parcare, 18 locuri pentru motocicletele și 52 pentru biciclete)

*Este în faza de recepție a lucrărilor.*

**31.** Parking Hașdeu – capacitate de 316 locuri (în construcție)

*În teren e realizat la 67%. Termen de realizare: finalul anului 2020.*

**32.** Parking Troțușului

*Avem realizat SF, urmează licitația pentru proiectare și execuție.*

**33.** Parking Albac-Azuga

*Avem realizat SF, urmează licitația pentru proiectare și execuție.*

**34.** Parking Gh. Dima

*Avem realizat SF, urmează aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Consiliul local și apoi licitația pentru proiectare și execuție.*

**35.** Parking Liviu Rebreanu

*În curs de realizare documentația tehnică și de urbanism (PUZ, PUD și SF).*

### **36. Parking Cipariu**

*În curs de realizare documentația tehnică și de urbanism (PUZ, PUD și SF).*

### **37. Parking la Oncologie**

*Proiect suspendat până la reglementarea situației terenului de către Ministerul Sănătății.*

### **38. Parking Sighișoarei 21**

*Reevaluare a soluției tehnice propuse și a contractului de proiectare.*

### **39. Parcări de biciclete sigure în zona Intre Lacuri (după modelul din parkinguri)**

*96 de locuri pentru biciclete în zona Între Lacuri – se vor realiza până în luna octombrie.*

## **G. Infrastructură educațională (20 proiecte)**

### **Învățământ preuniversitar (10 proiecte)**

#### **40. Modernizare, extindere și reabilitare termică pentru Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” (fonduri europene)**

*S-au început lucrările la 24 aprilie 2020. Durata de execuție a lucrărilor 18 luni – octombrie 2021. Procent de execuție 12%.*

#### **41. Modernizare, extindere și reabilitare termică pentru Colegiul Tehnic „Ana Aslan” (fonduri europene)**

*S-au început lucrările la 2 aprilie 2020. Durata de execuție a lucrărilor 18 luni – octombrie 2021. Procent de execuție 16,5%.*

#### **42. Modernizare, extindere și reabilitare termică pentru Seminarul Teologic Ortodox (fonduri europene)**

*În faza de achiziție publică.*

#### **43. Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” (fonduri europene)**

*În faza de achiziție publică.*

#### **44. Supraetajarea Liceului Teologic Maranatha**

*În lucru, se termină până la finalul lunii septembrie 2020.*

**45. Extindere corp de clădire Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu”**

*Suntem în faza de achiziție publică pentru lucrări.*

**46. Modernizarea Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” (Aleea Herculane 7)**

*Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici. Este în curs de realizare documentația tehnică și de urbanism necesară.*

**47. Mansardarea Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” (Aleea Peana 2-4)**

*Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici. Este în curs de realizare documentația tehnică și de urbanism necesară.*

**48. Modernizare și amenajare săli de clasă în mansardă la Colegiul Național „George Barițiu”**

*Este în curs de realizare documentația tehnică și de urbanism necesară.*

**49. Concurs internațional de soluții pentru ‘Modernizarea Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” și a străzilor adiacente’**

*Urmează lansare concurs internațional de soluții în primăvara anului 2021.*

**Infrastructură educațională – Creșe și grădinițe în cartiere (10 proiecte)**

**50. Creșă nouă pe str. Grigore Alexandrescu (90 de locuri)**

*În faza de execuție lucrări, termen pentru darea în funcțiune – 15 octombrie 2020.*

**51. Extinderea creșei de pe Meziad 4 (90 de locuri)**

*În faza de execuție lucrări, urmează să fie dată în funcțiune în 2021.*

**52. Creșă în cartierul Bună Ziua (60 de locuri)**

*În curs de amenajare, termen pentru darea în funcțiune – 15 octombrie 2020.*

**53. Creșă în incinta fostului Colegiu Tehnic „Edmond Nicolau”**

*Este în pregătire caietul de sarcini pentru realizarea segmentului de proiectare.*

**54.** Modernizare și reconversie clădire pentru creșă și grădiniță – str. Parcul Feroviarilor 1A

*Este la faza de cadastrare, pentru a putea apoi să se realizeze documentația tehnică și de urbanism necesară.*

**55.** Creșă de cartier pe strada Traian Vuia nr. 87 – corp nou, o extindere a grădiniței existente

*Este făcută achiziția pentru realizare SF, sunt în analiză opțiunile propuse pentru respectarea reglementărilor urbanistice din zonă.*

**56.** Modernizare și extindere grădinița „Căsuța Poveștilor” (str. București nr. 22, fonduri europene)

*În lucru, progres de 5%. Termen de realizare de 9 luni (26 martie 2021).*

**57.** Modernizare și extindere grădinița „Floare de Iris” (str. Războieni nr. 67A, fonduri europene)

*– Este în faza de proiectare. După finalizarea segmentului de proiectare, termenul de realizare este de 12 luni.*

**58.** Modernizare și extindere grădinița „Parfum de tei”

*– Este la faza de realizare documentație tehnică și de urbanism. Este predată documentația pentru AC la Urbanism. După ce avem AC, urmează să primim PT, apoi urmează să facem achiziția pentru lucrări.*

**59.** Amenajare grădiniță în clădirea de pe str. Gării nr. 4

*– Este în curs de realizare documentația tehnică și de urbanism necesară.*

**H. Sănătate și asistență socială (7 proiecte)**

**60.** Creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic Municipal „Clujana”

*– S-au realizat o parte din lucrări, în acest moment lucrările s-au suspendat din cauza pandemiei, se vor relua când se va putea lucra în spital. A fost cerută prelungirea contractului de finanțare.*

**61.** Echipamente medicale pentru Spitalul Clinic Municipal „Clujana”



*Spitalul și Primăria (pentru Spital) au făcut achiziții de echipamentele medicale și de protecție medicală în perioada pandemiei. O parte dintre echipamente au fost livrate, o parte urmează să fie livrată în lunile următoare.*

*Dintre echipamentele medicale și de protecție medicală incluse în bugetul UAT Municipiul Cluj-Napoca au fost livrate la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, până la data depunerii cererii de finanțare, următoarele: defibrilator, computer tomograf, container, stație procesare imagini CT, injectomat CT, aparat de hemodiafiltrare, Măști FFP2.*

*Pentru aceste achiziții, Primăria a depus o cerere de finanțare de fonduri europene în valoare de 16,5 milioane de lei. Spitalul va depune o altă cerere pentru 4,5 milioane de lei. Total de aprox. 21 de milioane de lei din fonduri europene – proiecte depuse spre finanțare.*

## **62. Cămin de bătrâni nou**

*A fost stabilit amplasamentul pe Calea Baciului nr. 18. Este în curs de realizare caietul de sarcini pentru achiziția documentațiilor tehnice și de urbanism necesare (studiul de fezabilitate și PUD). Tema de proiectare vizează construirea unui cămin pentru persoane vârstnice cu o capacitate de minimum 70 locuri.*

## **63. Locuințe sociale pe str. Ghimeșului – 12 locuințe**

*Stadiul de realizare este de 83%. Termenul de realizare este de 31 octombrie.*

## **64. Locuințe sociale pe str. Sighișoarei**

*Proiectul urmează să fie refăcut în contextul realizării parkingului din zonă.*

## **65. Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj („PataCluj2”)**

*Proiectul este coordonat de AZI-ZMC și între parteneri se află și Universitatea „Babeș-Bolyai”. Este în faza de evaluare și monitorizare a grupului țintă. Se vor asigura locuințe pentru minim 30 de familii, pe lângă alte intervenții specifice pentru comunitatea din Pata Rât (educație, asistență medicală, asistență juridică).*

## **66. Direcția de Asistență Socială și Medicală – furnizor de servicii de formare profesională**

*DASM a devenit furnizor autorizat de servicii de formare profesională pentru îngrijitori bătrâni la domiciliu și pentru asistenți personali pentru persoanele cu*

*handicap grav. Au demarat cursurile de specializare pentru 300 asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav.*

## **I. Eficiență energetică și iluminat public (5 proiecte)**

**67.** Reabilitare termică blocuri actuala perioadă programatică: 58 de blocuri, 2.511 apartamente.

*Unele sunt în faza de execuție lucrări, unele sunt în faza de achiziție publică pentru execuție lucrări, până la 31 decembrie vor fi gata 17 blocuri de locuințe cu 816 apartamente.*

**68.** Reabilitare termică blocuri perioada programatică 2021-2027: 100 de blocuri reabilitate termic din fonduri europene, cu cel puțin 4.000 de apartamente.

*Suntem la faza de achiziție publică pentru proiectare.*

**69.** Creșterea eficienței energetice în clădiri publice prin montarea de panouri fotovoltaice – 7 clădiri publice

*În curs de semnare contractul de finanțare pe fonduri norvegiene. După semnarea contractului, urmează achiziția publică pentru proiectare și execuție/furnizare (avem SF). Clădiri municipale – Baza Sportivă, 2 hale agro, 4 școli. Amplasamente: Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”, Liceul de Informatică „Tiberiu Popovici”, Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca, Piața Agroalimentară Grigorescu, Piața Agroalimentară IRA, Baza Sportivă Gheorgheni.*

**70.** Stații de încărcare mașini electrice – alte 5 noi stații duble

*– S-a depus spre finanțare proiectul pentru alte 5 noi stații duble prin Fondul de Mediu, suntem în evaluare. Amplasamente: Piața Ștefan cel Mare, parcare din Piața Mihai Viteazul, parcare din interiorul Bazei Sportive Gheorgheni, parcare subterană de la Sala Polivalentă și Parcare de la subsolul CREIC.*

**71.** Suprailuminarea trecerilor de pietoni de pe Bulevardul Muncii

*Sunt în analiză soluții pentru 8 treceri de pietoni de pe Bulevardul Muncii.*

**Notă:** Pe lângă aceste proiecte, toate proiectele mari de infrastructură urbană presupun și modernizarea iluminatului cu tehnologie LED.

## **J. Parcuri, spații verzi și zone de recreere (20 proiecte)**

### ***Parcuri nou create (5 noi parcuri)***

**72.** Parcul Tineretului – Pădurea Clujenilor – B-dul Muncii f.n. (21,3 ha)

*În lucru în teren – 12% realizat. Termen de execuție: 19 luni (30 decembrie 2021).*

**73.** Parcul Est – organizarea unui concurs internațional (54 ha)

*Consiliul local a aprobat HCL pentru desfășurarea concursului internațional de soluții. Urmează lansarea concursului în această toamnă (în parteneriat cu OAR).*

**74.** Parcul Bună Ziua – organizarea unui concurs internațional (9,5 ha)

*Urmează lansarea concursului internațional de soluții în 2021 (în parteneriat cu OAR).*

**75.** Parcul Zorilor (1,2 ha)

*Este în curs de obținere carte funciară. Urmează să fie pus HCL-ul de aprobare PUZ în dezbateri publice.*

**76.** Zona verde a Canalului Morii – tronson Parcul Rozelor (aprox. 2,5 hectare)

*Suntem la faza de obținere a acordului de Mediu; avem achiziție pentru realizare SF.*

### ***Parcuri și zone modernizate (10 proiecte)***

**77.** Reabilitare Parcul Feroviarilor (5,3 ha, a fost concurs internațional, vrem să obținem fonduri europene pentru execuția lucrărilor)

*Urmează lansare achiziție publică pentru execuție lucrări în această toamnă.*

**78.** Amenajarea malurilor Someșului zona Grigorescu-Plopilor (peste 7 ha, fonduri europene, a fost concurs internațional de soluții)

*Suntem la faza de obținere a autorizației de construire. Sunt necesare completări ale pe documentațiilor depuse. Estimare lansare licitație pentru execuție lucrări: 2020. Durata de execuție a lucrărilor: 24 de luni.*

**79.** Reabilitare Parcul Armătura și zona adiacentă (3,2 ha, fonduri europene, a fost concurs internațional de soluții)

*Suntem la faza de obținere a autorizației de construire. Sunt necesare completări ale pe documentațiilor depuse. Estimare lansare licitație pentru execuție lucrări: 2020. Durata de execuție a lucrărilor: 18 luni.*

**80.** Reabilitare zona Cetățuia (10 ha, a fost concurs internațional, depus pe fonduri europene pe partea de proiectare)

*În curs de realizare documentația tehnică și de urbanism (PUZ și SF). Termen de realizare pentru PUZ, SF, DTAC, PT – 15 luni (la care se adăugă termene pentru avize). Ordin de începere dat la 30 august 2019, estimare finalizare documentații: 2021.*

**81.** Pădure parc în Făget (aprox. 40 ha) – intervențiile vor fi minimale (am făcut o dezbatere publică la 21 iulie)

*Suntem parteneri într-un proiect european împreună cu ADI-ZMC („URBforDAN”). Proiectul e legat de utilizarea pădurilor urbane și periurbane cu protejarea mediului și ne oferă finanțare pentru studii și câteva dotări (semne de orientare, mese, bănci). ADI ZMC urmează să realizeze achiziția pentru dotări, care vor fi instalate până la finalul anului.*

**82.** Modernizarea Parcului I.L. Caragiale

*În lucru caietul de sarcini pentru achiziție proiectare și execuție. Termen de realizare de 24 de luni. Proiectul va include decopertarea Canalului Morii pe str. Barițiu.*

**83.** Modernizarea Parcului 14 Iulie

*Suntem la stadiul de realizare SF. Se va corela cu realizarea proiectului inclus în tema Cluj-Napoca: oraș pentru pietoni.*

**84.** Modernizarea Parcului Farmec

*În derulare achiziția publică pentru proiectare și execuție.*

**85.** Modernizarea Parcului Ștefan cel Mare

*A fost realizată achiziția publică pentru proiectare și execuție lucrări, contractul este în curs de semnare. Termen de realizare: 12 luni.*

**86.** Modernizarea Parcului Primăverii

*A fost realizată achiziția publică pentru SF. Suntem la faza de cadastrare a terenului.*

## **Spații verzi și zone de recreere (5 proiecte)**

**87.** A început construcția Bazei sportive și de agrement „La Terenuri” (4,2 ha)

– *S-a dat ordinul de începere lucrări la 22 iunie. Termen de realizare: 12 luni (plus eventuale întreruperi pe perioada de iarnă).*

**88.** Extindere Skatepark Rozelor

*A început execuția lucrărilor la 2 septembrie (termen de realizare 12 luni).*

**89.** Amenajarea unui mic skatepark în Mărăști

*Minirampă de skatepark după modelul celei din parcul I.L. Caragiale. Se va amplasa în Parcul Tulcea, în această toamnă.*

**90.** Amenajarea unui spațiu pentru sport în aer liber și spațiu verde pe str. Gh. Dima

*A fost identificat terenul, sunt în analiză opțiunile de amenajare.*

**91.** Amenajarea unui Legal Wall – perete pentru exersarea artei stradale (un perete pentru graffiti).

*Se va amenaja spațiul de sub podul de pe Aurel Vlaicu din Mărăști.*

## **K. Ecologie urbană (2 proiecte)**

**92.** Platforme subterane de colectare selectivă

– *Avem 103 platforme astăzi, alte 32 de amplasamente în lucru în diverse faze.*

**93.** Construcții metalice pentru deșeuri reciclabile în zonele cu blocuri

– *În desfășurare achiziția publică pentru 50 de astfel de puncte de colectare.*

## **L. Reabilitarea și valorificarea patrimoniului orașului (13 proiecte)**

**94.** Reabilitarea Turnului Pompierilor (fonduri europene, a fost concurs internațional)

*Termen de realizare: februarie 2021. Au fost probleme legate de structura de rezistență, a fost nevoie de lucrări complexe de consolidare.*

**95.** Sediul nou pentru Poliția locală – Iuliu Maniu 16

– Este în lucru – 28.12.2020 e termenul pentru finalizare lucrări.

**96.** Casa de Cultură a Studenților – refașadizare și asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități

*Lucrările sunt în curs, termen de realizare: 30 noiembrie.*

**97.** Centrul de tineret Cluj-Napoca

*Un spațiu dedicat tinerilor, atât grupurilor informale, cât și organizațiilor de studenți sau tineret. Va fi pus la dispoziția acestora pentru diferite programe, ședințe, diverse evenimente. Au fost o serie de proceduri de achiziție pentru amenajarea și dotarea spațiului de pe Iuliu Maniu la care nu s-a prezentat nimeni. Se va relua achiziția defalcat pe două segmente în această toamnă.*

**98.** Amenajarea unei fațade verzi pe o clădire proprietatea municipiului – proiect pilot

*În analiză posibilitățile de realizare și alegerea unui amplasament potrivit.*

**99.** Reabilitarea imobilului din Piața Unirii nr. 2

*Suntem la faza de achiziție publică pentru lucrări.*

**100.** Reabilitarea imobilului din str. Iuliu Maniu nr. 3

*A fost finalizată achiziția publică pentru lucrări, contractul este în curs de semnare, urmează să înceapă lucrările în această toamnă. Termen de realizare: 18 luni.*

**101.** Reabilitarea imobilului din str. Memorandumului nr. 11-13

*În curs de realizare SF. Urmează aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Consiliul local.*

**102.** Reabilitarea imobilului din str. Samuil Micu nr. 2

*Suntem la faza de cadastrare a imobilului, sunt în curs de realizare documentațiile tehnice.*

**103.** Reabilitarea Capelei din Cimitirul Mănăștur

*Avem autorizație de construire, în 2021 se va realiza licitația publică pentru lucrări și va începe reabilitarea.*

**104.** Mansardare și reabilitare Primărie

*Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție este în curs de realizare.*

#### **105. Iluminatul arhitectural la fântâna arteziană din Parcul Central**

*Avem aprobați indicatorii tehnico-economici pentru un sistem de iluminat arhitectural la fântâna arteziană din Parcul Central. Urmează achiziție publică pentru lucrări în această toamnă.*

#### **106. Muzeul personalităților clujene**

*Este alocat un spațiu pe B-dul Eroilor 17. Este în faza de identificare a unui concept și a stabilirii costurilor necesare.*

### **M. Digitalizare și inovare (10 proiecte)**

#### **107. „Tichetul Albastru”**

*În contextul accesării de către Primărie a instrumentelor digitale în scopul îmbunătățirii calității relației dintre instituție și cetățeni, la Cluj-Napoca se va introduce o procedură nouă – Tichetul Albastru. Tichetul Albastru este un serviciu de comunicare directă online, la cerere, prin programare realizată online, între oricare cetățean care are o solicitare înregistrată la Primăria Cluj-Napoca și inspectorul care o are în operare.*

#### **108. Detectarea locurilor de parcare disponibile, în zona I, cu un sistem de senzori**

*În lucru, se va realiza în această toamnă. A început deja instalarea senzorilor.*

#### **109. Extinderea Antonia**

*– Conține dezvoltarea funcționarului virtual Antonia, realizarea contului de cetățean, este în curs de implementare un proiect depus pentru finanțare prin POCA pentru perioada 2020-2021.*

#### **110. Sistemul informatic GIS pentru Primărie**

*– În lucru. Include Registrul spațiilor verzi, termen: 15.10.2021.*

#### **111. Aplicație de accesibilizare a Registraturii pentru nevăzători**

*Este în lucru caietul de sarcini pentru realizarea unei aplicații utile de accesibilizare a Registraturii pentru nevăzători.*

#### **112. Modernizarea aplicației CTP**

*Avem o aplicație CTP în funcțiune, dar este în lucru o versiune care va fi adaptată cerințelor utilizatorilor – în această toamnă.*

**113.** Semafoare inteligente pentru mașini la intersecția cu linia de tramvai – proiect pilot

*Estimare realizare proiect pilot: până la finalul anului.*

**114.** Siguranță publică și siguranța circulației: sistem modern de camere video

*În curs de instalare, sistemul va fi funcțional până la finalul anului.*

**115.** Autobuze autonome

*Proiectul este legat de discuția privind crearea unui Ecosistem de date deschise pentru vehicule conectate la Cluj-Napoca. Suntem la stadiul de discuție cu companii din IT și cu Universitățile.*

**116.** Centru de Inovare în Lomb

*– Va fi un proiect european în parteneriat cu UBB. Vom face un concurs internațional de soluții pentru realizarea lui (parteneriat cu OAR) în 2021.*

**N. Proiecte în parteneriat cu Consiliul Județean (2 proiecte)**

**117.** Revitalizarea Zonei Parcului Etnografic ”Romulus Vuia” – Pădurea Hoia

*S-a desfășurat un concurs internațional de soluții. Proiectul este la faza de aprobare PUZ.*

**118.** Park and ride la Aeroport

*În faza de licitație publică.*